

Sachbericht

Bauvorhaben Dachsanierung des Turmes der Dorfkirche Wiendorf

Ausführungszeitraum: 21.08.2017 – 29.06.2018 (Bauausführung)

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides im März 2017 wurde mit der Bauhistorischen Untersuchung begonnen. Diese wurde im Juni 2017 übergeben. Parallel zu diesen Untersuchungen, wurde das Ausschreibungsverfahren in den Monaten Mai 2017 bis 2017 durchgeführt.

Als Submissionstermin wurde der 18.07.2017 festgelegt.

Entsprechende Vergabeentscheidungen für die Lose wurden getroffen.

Der Beginn der Bauarbeiten erfolgte am 21.08.2017 mit dem Einrüsten der Kirche.

Die Fertigstellung/Freimeldung der Rüstung erfolgte am 11.09.2017.

Mit Beginn der Abbrucharbeiten wurde festgestellt, dass die historisch wertvolle Mönch-Nonnen- Deckung in Zementmörtel ausgeführt wurde. Ein Aufnehmen der Ziegel zur Wiederverwendung wurde unmöglich.

Der Abbruch der Dacheindeckung und die Abdeckung des Turmes mit Planen wurde am 04.10.2018 abgeschlossen.

Im Anschluss wurde die Entstaubung der kontaminierten Flächen im Turmbereich ausgeführt.

Nach diesen Arbeiten erfolgte die Instandsetzung des Dachtragwerks.

Verschlossene Hölzer wurden ausgetauscht und sämtliche Knoten kraftschlüssig verbunden.

Laufebenen und Treppen wurden eingebaut, um für spätere Revisionsarbeiten einen sicheren Zugang zu ermöglichen.

Nach der Feststellung, dass die Bestandsziegel nicht wiederverwendet werden können, wurden neue Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalpflege notwendig.

Verschiedene Bemusterungen wurden durchgeführt und Musterflächen angelegt.

Am 29.01.2018 wurde festgelegt, dass die Eindeckung mit den ausgeschriebenen Wienerberger Ziegeln und einem Nürnberger Grat auszuführen sind.

Umgehend wurde die Materialbestellung ausgelöst.

Die Arbeiten auf dem Dach wurden am 16.04.2018 nach dem langen Winter wieder aufgenommen. Das Einlatten und Aushöhen der Dachfläche erfolgte bis zum 09.05.2018.

Die Dacheindeckung mit Mönch-Nonnen-Ziegeln erfolgte in der Zeit vom 14.05.2018 - 29.06.2018


Wöchentlich wurde ein Baustellentermin abgehalten.

Die Arbeiten auf der Baustelle erfolgten kontinuierlich.

Die Abnahme der Arbeiten erfolgte in der 26.Kalenderwoche 2018.

Rühn, den 29.06.2018

Uwe Führer


Dipl. Ing. (FH) Uwe Führer
Bücherweg 16, 18246 Rühn
Tel.: 038461/59797
Fax: 038461/59798